


สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

งบลงทุน เงินกู้ยืมเพื่อปรับปรุงประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เขตพื้นที่บางพระ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	โครงการกันเหลื่อมปี		จำนวนเงินกันเหลื่อมปี	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
1	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	5	62.5	30,817,600.00	20.07
2	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	3	37.5	122,739,768.00	79.93
รวม		8	100	153,557,368.00	100.00

1 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

ลำดับ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1	รายการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ สุกรและการจัดการหลังการคลอด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	12 ม.ค. 2569	คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ	560,600.00
2	รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสุขภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	20 ม.ค. 69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,685,000.00
3	รายการงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ระหว่าง 2 อาคาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน	1 มี.ค. 2569	สำนักงานอธิการบดี (โครงการจัดตั้งฯ)	7,180,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				10,425,600.00

2 อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา

ลำดับ	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	คงเหลือเบิกจ่าย
1	<p>รายการงานผังบริเวณรวมและพื้นที่ส่วนกลาง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน</p> <p><u>งวดที่ 4 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท</u></p> <p><u>งวดที่ 5 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท</u></p> <p><u>งวดที่ 6 เป็นเงิน 19,883,353.60 บาท</u></p> <p><u>งวดที่ 7 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท</u></p> <p><u>งวดที่ 8 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท</u></p> <p><u>งวดที่ 9 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท</u></p>	<p>18 ก.ค. 2569</p> <p>(ขยายระยะเวลาสัญญา สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ย.69)</p>	สำนักงานอธิการบดี	99,416,768.00	69,591,737.60
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				99,416,768.00	69,591,737.60