


สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

งบลงทุนงบประมาณ 2569 เขตพื้นที่บางพระ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	โครงการ		จำนวนเงิน	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
1	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	2	12.50	11,000,000.00	6.99
2	ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	8	50.00	54,930,600.00	34.91
3	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอระยะอุธรณ์	1	6.25	8,622,000.00	5.48
4	อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ	5	31.25	82,783,100.00	52.62
5	อยู่ในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน	0	0.00	0.00	0.00
รวม		16	100.00	157,335,700.00	100.00

1 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

ลำดับ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคและการจัดการสุขภาพกึ่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	23 ก.พ. 2569	คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ	1,800,000.00
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	12 มิ.ย. 69	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	9,200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				11,000,000.00

2 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	13 ก.ค. 69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,298,700.00
2	ครุภัณฑ์ศูนย์วัสดุชีวภาพเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	24 ต.ค. 69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,690,000.00
3	งานปรับปรุงอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี	9 ธ.ค. 68	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	4,686,400.00
4	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	23 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,755,000.00
5	ครุภัณฑ์ศูนย์กีฬาแห่งจักรพงษ์ภูวนารถ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	5 ก.ค. 69	สำนักงานอธิการบดี (คณะศิลปศาสตร์)	2,998,600.00

2 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
6	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	13 ต.ค. 69	คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ	4,950,600.00
7	ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาประมง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง	15 มี.ค. 70	คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ	11,500,000.00
8	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและเทคโนโลยีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	13 ต.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	7,051,300.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				54,930,600.00

3 ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างระยะอุทธรณ์

ลำดับ	ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างระยะอุทธรณ์	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1	งานปรับปรุงอาคารสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง (พ้นระยะอุทธรณ์แล้ว รอผู้ชนะการเสนอราคาเข้าลงนามสัญญาวันที่ 6 ก.ค.69)		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,622,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				8,622,000.00

4

อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ลำดับ	อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง	ครบกําหนด	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1	ปรับปรุงอาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตําบลบางพระ อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ยกเลิกประกาศ เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านการพิจารณา และอยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนราคากลางเนื่องจากมีอายุเกิน 30 วัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง)		คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	27,289,000.00
2	งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติการด้านการบริการ การบิน และ อวกาศ ตําบลบางพระ อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ยกเลิกประกาศ เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านการพิจารณา และอยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนราคากลาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง)		สำนักงานอธิการบดี (สถาบันเทคโนโลยีการบินและ อวกาศ)	8,609,300.00
3	รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ตําบลบางพระ อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา)		สำนักงานอธิการบดี (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ นวัตกรรม)	5,799,000.00

4

อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ลำดับ	อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
4	ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ยกเลิกประกาศ เนื่องจาก เกิดข้อผิดพลาดการกำหนดราคากลาง และอยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนราคากลาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง)		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,602,600.00
5	ก่อสร้างอาคารสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 หลัง (ผูกพันใหม่) (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ยกเลิกประกาศ เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และอยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง)		สำนักงานอธิการบดี (สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต)	12,483,200.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				82,783,100.00

5

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน

ลำดับ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	-			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				0.00